

Communiqué de presse

Construction du pôle aquatique de Mantes en Yvelines à Mantes-la-Jolie : retard dans le déroulement du chantier pour cause d'intempéries

Depuis octobre 2009, la cadence du chantier du pôle aquatique de Mantes en Yvelines à Mantes-la-Jolie a été deux fois moins importante que ce qu'elle aurait dû être sur le lot « Clos et Couvert », lot correspondant à l'enveloppe extérieure du bâtiment (charpente métallique, couverture, étanchéités, menuiseries extérieures, vitrages, doublage bois...).

En effet, le nombre de jours d'intempéries et les conditions de travail au sol, perturbés par les inondations et le gel remettent en question les prévisions de réalisation du lot « Clos et Couvert », dont la livraison était initialement prévue en mars 2010. Les retards accumulés dans cette étape de la construction empêchent le démarrage des lots de second œuvre.

Sur les périodes d'intempéries observées depuis octobre 2009, le lot « Clos et Couvert » a été pénalisé par un arrêt des effectifs mobilisés sur le chantier, représentant globalement un mois de retard dans son déroulement.

Parmi les lots également freinés (équipes gênées ou stoppées dans leur travail) de manière significative par les aléas du temps depuis octobre :

- Lot 4 (recyclage de l'eau) : 33 journées de travail fortement perturbées.
- Lot 5 correspondant au Génie climatique (chauffage, ventilation, plomberie) : 30 journées de travail fortement perturbées.
- Lot 1 (Gros œuvre) : 27 journées de travail fortement perturbées.
- Lot 8 (Aménagements extérieurs) : 12 journées de travail fortement perturbées.

Contact presse

Service Communication - Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines

Hélène FRANCOIS – 01 30 98 97 50 ou 06 48 71 41 41 – helene.francois@mantesenyvelines.fr -
mantesenyvelines.fr